

Abrechnung über Sonder-, Investitions- und Nachtragskredit per 31. Dezember 2023

Ausbau und Erneuerung Werkleitungen inkl. Sanierung Hinterbergstrasse: **Zusammenzug Planung und Ausführung**

Konti

Planung 5010.05, 5030.04, 5030.33, 5010.08, 5010.14, 5010.15
 Ausführung 5010.10, 5030.09, 5030.41

Beschluss Sonderkredit: Gemeindeversammlung vom 01. Juni 2021 Fr. 2'386'000.00

| 1. Ausgaben | inkl. MWST | | Budget/Kredit |
|--|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Strasse Planung (5010.05) | Fr. 37'772.60 | | |
| Strasse Perimeter, Submission (5010.08) | Fr. 20'559.35 | | |
| Abwasser Planung (5030.04) | Fr. 14'596.60 | | |
| Abwasser Perimeter, Submission (5010.14) | Fr. 34'265.25 | | |
| Wasser Planung (5030.33) | Fr. 7'606.70 | | |
| Wasser Perimeter, Submission (5010.15) | Fr. 13'706.05 | | |
| Sonstige Planungskosten | Fr. 21'346.90 | | |
| Planung gesamt | | <u>Fr. 149'853.45</u> | <u>Fr. 112'000.00</u> |
| Strasse Sanierung (5010.10) | Fr. 590'475.99 | | |
| Abwasser Erneuerung (5030.09) | Fr. 783'936.84 | | |
| Wasser Erneuerung (5030.41) | Fr. 362'836.10 | | Fr. 2'386'000.00 |
| Ausführung gesamt | | <u>Fr. 1'737'248.93</u> | <u>Fr. 2'386'000.00</u> |
| Total Ausgaben (Bruttokosten) | | Fr. 1'887'102.38 | Fr. 2'498'000.00 |
| 2. Einnahmen | | | |
| Gebäudeversicherung 12/23 | Fr. 39'099.00 | | |
| Total Einnahmen | Fr. 39'099.00 | <u>Fr. 39'099.00</u> | |
| 3. Nettobelastung der Gemeinde | | <u>Fr. 1'848'003.38</u> | <u>Fr. 2'498'000.00</u> |
| 4. Kreditabrechnung | | | |
| Bruttokosten Ausführung gemäss Ziffer 1 | | Fr. 1'737'248.93 | |
| abzüglich bewilligten Sonderkredit | | <u>Fr. 2'386'000.00</u> | |
| Kreditunterschreitung | | <u>Fr. -648'751.07</u> | |

5. Bemerkungen und Begründungen einer allfälligen Kreditüber- bzw. unterschreitung

Die Abrechnung des Planungskredit wurde dem Gemeinderat Egolzwil bereits am 26. September 2021 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Baumeisterarbeiten wurden zum Preis von CHF 1'586'260.65 und die Sanitärarbeiten zum Preis von CHF 181'553.05 vergeben. Das Total der vergebenen Arbeiten ergibt somit CHF 1'767'813.70. Im Verhältnis zum Sonderkredit, welcher CHF 2'386'000.00 umfasst und abzüglich der internen Kosten von CHF 156'000 noch CHF 2'230'000 ergibt, konnte bereits CHF 462'186.30 unter dem Budget vergeben werden. Weiter kommt hinzu, dass anstellen von CHF 156'000 internen Kosten (7%) lediglich CHF 11'962 (0.53%) verbucht wurden. Die Arbeiten an der Hinterbergstrasse wurden bis auf zwei Tage von schlechtem Wetter verschont, weshalb die Emil Peyer AG in stetigem Tempo arbeiten konnte und sehr gut voran kam. Mit den Arbeiten war der Baumeister teilweise 2-3 Wochen voraus.

Egolzwil, 18. März 2024